

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอวด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

แบบ ผค.6

งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)

งวดที่ 2 (เมษายน-กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา		เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน(บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผน
		วันที่	/ x	วันที่	/ x	เลขที่	วันที่	สิ้นสุดวันที่	/ x	จำนวน(บาท)	วันที่	/ x			
1	ค่าบำรุงปรับปรุงซ่อมแซมฝายพระราชดำริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ค่าซ่อมแซมถนนอุทกวิง ๓๓๓๖ คสล. อาคาร สทศ.	-	-	-	-	19/60	10/04/60	25/05/60	/	492,000	18/05/60	/	31,000.00	-	
		-	-	-	-	17/60	15/03/60	14/04/60	/	177,000	12/04/60	/		-	
3	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.8	-	-	-	-	16/60	03/03/60	02/05/60	/	74,750	05/04/60	/	250.00	-	
4	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.12	-	-	-	-	13/60	19/12/59	17/02/60	/	323,500	19/01/60	/	500.00	-	
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2	-	-	-	-	23/60	08/05/60	07/07/60	/	318,500	19/07/60	/	33,500.00	-	
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11	-	-	-	-	29/60	24/05/60	23/07/60	/	469,000	25/07/60	/	8,000.00	-	
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 (เส้นที่ 2)	-	-	-	-	12/60	19/12/59	17/02/60	/	323,500	26/01/60	/	500.00	-	
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.13	-	-	-	-	30/60	15/06/60	14/08/60	/	251,500	25/07/60	/	500.00	-	
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.14	-	-	-	-	27/60	23/05/60	22/07/60	/	118,700	25/07/60	/	127,94.10	-	
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.14 (เส้นที่ 2)	-	-	-	-	27/60	23/05/60	22/07/60	/	141,700	18/07/60	/	11,300.00	-	
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9	-	-	-	-	16/60	03/03/60	02/05/60	/	108,750.00	05/05/60	/	250.00	-	
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10	-	-	-	-	21/60	21/04/60	20/06/60	/	469,000	27/06/60	/	1,000.00	-	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางรจนา เจริญมงคล)

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางรัตฉณี หงษ์ทอง)

ลงชื่อ.....ปลัด อบต.คำชะอวด

(นางลำพูน วงเวียน)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี


ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560


แบบ ผด.6


งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)

งวดที่ 2 (เมษายน-กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/	วันที่	/	เลขที่	วันที่	สิ้นสุดวันที่	/	จำนวน(บาท)	วันที่	/	จำนวน(บาท)	
		x		x					x		x			
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3	-	-	-	-	25/60	16/05/60	15/07/60	/	484,000	23/06/60	/	1,000.00	-
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3 (เส้นที่ 2)	-	-	-	-	23/60	08/05/60	07/07/60	/	56,500	19/07/60	/	1,500.00	-
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6	-	-	-	-	14/60	19/12/59	02/02/60	/	125,700	30/12/59	/	300.00	-
16	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.12	-	-	-	-	22/60	21/04/60	20/06/60	/	396,500	23/06/60	/	-	-
17	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.13	-	-	-	-	24/60	08/05/60	07/07/60	/	290,500	25/07/60	/	1,500.00	-
18	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.4	-	-	-	-	26/60	17/05/60	16/07/60	/	302,000	27/06/60	/	1,000.00	-
19	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.4 เส้นที่ 2	-	-	-	-	28/60	23/05/60	22/07/60	/	242,500	05/07/60	/	1,500.00	-
20	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ม.14	-	-	-	-	15/60	17/02/60	18/04/60	/	116,500	03/05/60	/	500.00	-
21	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม ม.14	-	-	-	-	18/60	10/04/60	09/06/60	/	151,500	02/08/60	x	500.00	-

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางรจนา เจริญมงคล)

ลงชื่อ..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางรัตณี หงษ์ทอง)

ลงชื่อ..........ปลัด อบต.คำชะอี
(นางลำพูน วงเวียน)