



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี  
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566( ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

1. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดซื้อจัดทำวารสาร	5,000	-	5,000			/	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ	100,000	51,200	48,800	/			23 ก.พ.2566	สำนักปลัด	
3	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	80,000	79,920	80	/			ต.ค.65-30 ก.ย.66	สำนักปลัด	โครงการ ต่อเนื่อง
4	โครงการส่งเสริมการป้องกัน การทุจริตคอร์รัปชั่น	30,000	-	30,000			/	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
5	โครงการเสริมสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์	20,000	-	20,000			/	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
6	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	30,000	-	30,000			/	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
7	โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ	100,000	-	100,000			/	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
8	โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมายและประชาธิปไตย	30,000	23,665	6,335	/			4 กันยายน 2566	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
9	โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	20,000	-	20,000			/	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
10	โครงการประชาคมหมู่บ้าน และตำบล	40,000	11,750	40,000	/			31 มีนาคม 2566	สำนักปลัด	
11	โครงการป้องกันบรรเทาสา ธารณภัยและช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ	100,000	29,136	70,864	/			28 มิถุนายน 2566	สำนักปลัด	
12	โครงการฝึกอบรมทบทวนและ จัดตั้ง อปพร.	200,000	197,364	2,636	/			28 ก.พ.- 5 มี.ค.66	สำนักปลัด	
13	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซ้อมแผนอัคคีภัยในหน่วยงาน	30,000	30,000	-	/			24-27 ก.ค.66	สำนักปลัด	
14	โครงการตั้งจุดตรวจ ช่วง เทศกาลปีใหม่และเทศกาล สงกรานต์	50,000	49,760	240	/			26 ธ.ค.65-เม.ย.2566	สำนักปลัด	
15	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุทาง ถนนและสำรวจติดตั้งสัญญาณ จราจรโค้งงู จุดเสี่ยง	30,000	29,880	120	/			18 ก.ค.66	สำนักปลัด	
รวม 15 โครงการ		865,000	502,675	374,075						

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการ Green & Clean	30,000	-	30,000			/	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
2	โครงการตรวจคุณภาพ น้ำประปาหมู่บ้านเพื่อการเฝ้า	70,000	55,200	14,800	/			21 ก.ย.2566	สำนักปลัด	
3	โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพการดำเนินงาน การแพทย์ฉุกเฉิน	30,000	13,515	16,485	/			24 ก.พ.2566	สำนักปลัด	
4	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับปัญหาโรคเอดส์ และ การตั้งครุฑก่อนเวลาอันควร	30,000	-	30,000			/	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
5	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ประจำโรงน้ำดื่ม น้ำประปา	30,000	-	30,000			/	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
6	โครงการพัฒนาศักยภาพการ บริหารจัดการขยะในพื้นที่	30,000	25,708	4,292	/			10 พ.ย.66	สำนักปลัด	
7	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน	73,600	73,192	408	/			17-24 มี.ค. 2566	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
8	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และการจัดการน้ำเสียในพื้นที่	30,000	-	30,000			/	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
9	กิจกรรมวันสตรีสากล	30,000	28,685	1,315			/	8 มี.ค.2566	กองสวัสดิการสังคม	
10	โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	27,000	-	27,000	/			ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการสังคม	
11	โครงการฝึกอบรมทักษะชีวิต แก่เด็กและเยาวชน	30,000	-	30,000	/			ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการสังคม	
12	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนและ ครอบครัว	30,000	-	30,000			/	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการสังคม	
13	โครงการฝึกอบรมอาชีพพัฒนา ฝีมือ กลุ่มอาชีพและกลุ่มต่างๆ	80,000	19,450	60,550	/			22 มี.ย.2566	กองสวัสดิการสังคม	
14	โครงการพัฒนาศักยภาพและ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	30,000	24,700	5,300	/			25 เม.ย.2566	กองสวัสดิการสังคม	
15	โครงการเยี่ยมบ้านและจัดทำ ข้อมูลคนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส	10,000	-	10,000			/	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการสังคม	
16	โครงการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิต	50,000	-	50,000			/	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการสังคม	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
17	โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง และส่งเสริมสภาเด็กและ เยาวชน	30,000		30,000			/	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการสังคม	
18	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์	493,000	493,000	-		/		3 พ.ย.2566	กองสวัสดิการสังคม	
19	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนด้านยาเสพติด	550,000	548,130	1,870	/			4-10 เม.ย.2566	กองการศึกษาฯ	
รวม 19 โครงการ		1,683,600	1,281,580	402,020						

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

3.1 แผนงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดงานประเพณีบุญ บั้งไฟ	50,000	-	50,000			/	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ	
2	โครงการจัดงานประเพณีแห่ เทียนเข้าพรรษา	50,000	49,900	100	/			4 ส.ค.2566	กองการศึกษาฯ	
3	โครงการประเพณีบุญผะเหวด	30,000	-	30,000			/	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ	
4	โครงการประเพณีลอยกระทง	50,000	49,800	200	/			8 พ.ย.2566	กองการศึกษาฯ	
รวม 4 โครงการ		180,000	99,700	80,300						

4. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนน เส้นข้าง บ้านนางทองปอน หลักคำ ถึง บ้านนางอรุณ ทรายทอง	57,000	51,000	6,000	/			29 มิ.ย.-26ก.ย.2566	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน นางราตรี สจิวัด ถึงสวนยาง นางธนาพร สุมาลัย	482,000	428,400	53,600	/			7 มิ.ย.- 6 ส.ค.2566	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้า บ้านนางนเรศ ถึง รั้วกำแพง หมู่ที่ 5	26,000	26,000	-	/			30 ส.ค.-28 พ.ย.2566	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายตรง ข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนอง ไผ่ ไปถึงบ้านนายไสว สุโพ เพียง	265,000	258,700	6,300	/			20 ก.ค.- 17 ต.ค.2565	กองช่าง	



5	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ไปป่าช้า บ้านนาดินจี่ หมู่ที่ 6	482,000	427,900	54,100	/			6 ก.ค.- 4 ต.ค.2566	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ปลวกป่าช้า หมู่ที่ 14	482,000	434,800	47,200	/			10 พ.ค.-8 ส.ค.66	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นดง เชียงโม	482,000	434,800	47,200	/			3 พ.ค.-1 ส.ค.2566	กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทาง ไปป่าช้าหนองไผ่ ระยะทาง 200 เมตร	482,000	427,900	54,100	/			29 มิ.ย.- 6 ส.ค.2566	กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทาง วัดบ้านน้อย - บ้านนางจันทร์ เพ็ญ ภูลชาติ	482,000	482,000	-	/			16 มี.ค.-14 มิ.ย.2566	กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้าน นางดวงใจ ศิริตล ถึงบ้านนาง ทิพวรรณ ทาทอง หมู่ที่ 1	241,000	233,400	7,600	/			30 ส.ค.-21 พ.ย.2566	กองช่าง	

11	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นสวน หลวงถึงภูกระแต	482,000	428,400	53,600	/			16 ม.ค.-17 มี.ค.2566	กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหนอง กระตึก	482,000	418,400	63,600	/			14 มิ.ย.-12 ก.ย.2566	กองช่าง	
13	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหนอง กุงใหญ่ ม.12	482,000	428,400	53,600	/			120 ม.ย.-10 ก.ย.2566	กองช่าง	
14	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้า โรงน้ำดื่ม หนองหมากแซว	482,000	396,300	85,700	/			8 พ.ค.- 6 ส.ค.2566	กองช่าง	
15	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังอัด บด สายนาพ้อบุญไทย ถึงนา พ่อนวน โคกยะสุพรม หมู่ที่ 13	146,000	143,000	3,000	/			8 มี.ค.- 7 พ.ค.2566	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
16	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ จากบ้านนายสุรัตน์ เพ็งเภา ถึงบ้านนายสุริยนต์ บุญसार	429,000	429,000	-	/			15 มี.ค.- 14 พ.ค.2566	กองช่าง	
17	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1	91,000	75,000	16,000	/			1 ก.ค.-28 ก.ย.2566	กองช่าง	
รวม 17 โครงการ		6,075,000	5,523,400	551,600						

5. ยุทธศาสตร์การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5.1แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการแปลงสาธิต	50,000	27,665	22,335	/			25 พ.ย.- 2 ธ.ค.2565	สำนักปลัด	
2	โครงการฝึกอบรมเกษตรกร	30,000	-	30,000			/	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
3	โครงการฝึกอบรมเลี้ยงไก่ไข่	30,000	-	30,000			/	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
4	เกียรติ	50,000	2715	47,285	/			5 ส.ค.2566	สำนักปลัด	
5	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	30,000	0	30,000			/	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
รวม 5 โครงการ		190,000	30,380	159,620						

รายการที่ได้ทำการอุดหนุน ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เงินอุดหนุน เทศบาลตำบล สว่างแดนดิน	35,000	35,000	-	/			11 พ.ย.2565	สำนักปลัด	
2	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอสว่าง แดนดิน	15,000	15,000	-	/			11 ม.ต.2566	สำนักปลัด	
3	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	15,000	-	/			3-พ.ย.-65	สำนักปลัด	
4	ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	280,000	280,000	-	/			17 ก.ค.2566	สำนักปลัด	
5	เงินอุดหนุนอาสาสมัคร สาธารณสุขมูลฐาน (อสม)	105,000	105,000	-	/			18 พ.ย.2565	สำนักปลัด	
6	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสว่างแดนดิน	1,219,567.29	1,219,567.29	-	/			26 ก.ย.2566	สำนักปลัด	
7	อุดหนุนโครงการ "สักการะ หลวงพ่อดำ งามล้ำ ประเพณี ชมของดีเมืองสว่าง แดนดิน"	50,000	50,000	-	/			9 ก.พ.2566	กองการศึกษาฯ	
รวม 7 โครงการ		1,719,567	1,719,567	-						

### ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พบว่า องค์กรบริหารส่วนตำบลคำสะอาดไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 20 โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และพัฒนาด้านอื่นๆ

และในแต่ละส่วนงานไม่มีการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงปีงบประมาณและแผนการดำเนินงานแต่ในด้านการเบิกจ่ายสามารถดำเนินการได้ถึงร้อยละ 100 ของงบประมาณ ที่ตั้งไว้

### ข้อเสนอแนะ

1. กำหนดช่วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนิน รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
2. ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในห้วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน